

DETALHES DA OBRA 04832022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 29/08/2026 18:21

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 1.119.814,30 | Pago: R\$ 1.114.171,37 | Execução: 90,4%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: RUA DEPUTADO JOSÉ DE PAIVA GADELHA

Início: 06/07/2022 | Previsão: 23/04/2025 | Finalização: —

Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154

Protocolo: 86893/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7577000, Long. -38.2253000 | 5 foto(s)

— Medições —

- 25/08/2023 a 13/11/2023 | R\$ 18.230,76 |
- 22/06/2023 a 24/08/2023 | R\$ 60.632,64 |
- 05/05/2023 a 21/06/2023 | R\$ 49.286,30 |
- 26/11/2024 a 03/01/2025 | R\$ 39.633,11 |
- 17/10/2024 a 25/11/2024 | R\$ 38.767,50 |
- 29/09/2024 a 16/10/2024 | R\$ 28.422,54 |
- 02/08/2024 a 26/09/2024 | R\$ 20.804,10 |
- 20/06/2024 a 31/07/2024 | R\$ 66.928,92 |
- 18/05/2024 a 20/06/2024 | R\$ 15.851,05 |
- 18/03/2024 a 16/05/2024 | R\$ 33.849,13 |
- 16/12/2023 a 28/03/2024 | R\$ 79.739,64 |
- 13/11/2023 a 15/12/2023 | R\$ 75.633,24 |
- 22/10/2022 a 23/11/2022 | R\$ 48.629,34 |
- 17/03/2023 a 02/05/2023 | R\$ 30.673,28 |
- 31/01/2023 a 17/03/2023 | R\$ 76.515,85 |

DETALHES DA OBRA 04832022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

16/12/2022 a 31/01/2023 | R\$ 49.991,87 |
23/11/2022 a 16/12/2022 | R\$ 62.650,68 |
16/09/2022 a 21/10/2022 | R\$ 79.324,28 |
15/08/2022 a 15/09/2022 | R\$ 81.506,11 |
06/07/2022 a 15/08/2022 | R\$ 55.322,67 |

— Contratos —

000004832022 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 1.119.814,30 | até 23/04/2025

— Aditivos —

| Apostilamento do Contrato (Valor) | R\$ 20.617,83 | conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da ...
Documento 56400/25 | Valor | R\$ -139.714,93 | CONFORME PARECER TÉCNICO
Documento 141439/24 | Valor | R\$ 50.476,84 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 121825/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme justificativa técnica.
Documento 61334/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme Parecer Técnico de Engenharia
Documento 126253/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme apresentado pela empresa e anexado em "Justificativa Té...
Documento 91580/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Justificativa conforme pedido e anexo apresentado pela empresa c...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

2541 | 23/04/2025 | R\$ 5.117,45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
1908 | 31/03/2025 | R\$ 84.058,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
637 | 14/02/2025 | R\$ 39.633,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
11420 | 27/11/2024 | R\$ 3.658,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
11424 | 27/11/2024 | R\$ 38.767,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
10081 | 18/10/2024 | R\$ 28.422,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
9645 | 30/09/2024 | R\$ 20.804,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
7866 | 13/08/2024 | R\$ 8.944,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
7486 | 02/08/2024 | R\$ 66.928,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...

DETALHES DA OBRA 04832022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

5917 | 21/06/2024 | R\$ 15.851,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
4638 | 22/05/2024 | R\$ 33.849,13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
2917 | 08/04/2024 | R\$ 79.739,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
11344 | 22/12/2023 | R\$ 75.633,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
9491 | 13/11/2023 | R\$ 18.230,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
6667 | 29/08/2023 | R\$ 60.632,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
4128 | 22/06/2023 | R\$ 49.286,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
2640 | 05/05/2023 | R\$ 30.673,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
7035 | 31/08/2022 | R\$ 727.433,08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...

— Pagamentos —

2541 | 29/04/2025 | R\$ 5.117,45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
1908 | 02/04/2025 | R\$ 84.058,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
637 | 17/02/2025 | R\$ 39.633,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
11424 | 27/11/2024 | R\$ 38.767,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
11420 | 27/11/2024 | R\$ 3.658,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
10081 | 23/10/2024 | R\$ 28.422,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
9645 | 03/10/2024 | R\$ 20.804,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
7866 | 15/08/2024 | R\$ 8.944,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N...
7486 | 06/08/2024 | R\$ 66.928,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
5917 | 21/06/2024 | R\$ 15.851,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
4638 | 24/05/2024 | R\$ 33.849,13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
2917 | 23/04/2024 | R\$ 39.739,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
2917 | 11/04/2024 | R\$ 40.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
11344 | 28/12/2023 | R\$ 75.633,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
9491 | 24/11/2023 | R\$ 18.230,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
6667 | 30/08/2023 | R\$ 60.632,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
4128 | 05/07/2023 | R\$ 49.286,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
2640 | 23/06/2023 | R\$ 30.673,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E A...
7035 | 20/03/2023 | R\$ 76.515,85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...
7035 | 14/02/2023 | R\$ 49.991,87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...

DETALHES DA OBRA 04832022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

7035 | 23/12/2022 | R\$ 62.650,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...
7035 | 25/11/2022 | R\$ 48.629,34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...
7035 | 24/10/2022 | R\$ 79.324,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...
7035 | 20/09/2022 | R\$ 81.506,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...
7035 | 01/09/2022 | R\$ 55.322,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...

— Restos a pagar —

7035 | — | R\$ 126.507,72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETAR...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-PB20220461480 |

Declaração de Acessibilidade | RRT Acessibilidade.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/6eae...>

Projeto Básico | ProjetoArquitetonico2.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/91d1c...>

Planilha Contratada | PlanVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/2f26a...>

Ordem de Serviço | OD Reforma Secretraria.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/arquivo/7a8c1...>

Planilha de Medição | BM_11 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM_10 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM_09 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM 20 Prefeitura Sec Educação.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM 19 Prefeitura Sec Educação.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM 18 Pref Sec Educação.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM 17 Prefeitura Sec Educação.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM 16 Prefeitura.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM_15 Secretaria OK.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM_14 Secretaria OK.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM_13 Secretaria.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM_12 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1923...>

Planilha de Medição | BM_04.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1922...>

Planilha de Medição | BM_08 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1921...>

Planilha de Medição | BM_07 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1921...>

Planilha de Medição | BM_06 Secretaria ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1921...>

DETALHES DA OBRA 04832022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM_05 Secretaria.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1921...>

Planilha de Medição | BM_03.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1921...>

Planilha de Medição | BM_02.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1920...>

Planilha de Medição | BM_01.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04832022/medicoes/1920...>