

DETALHES DA OBRA 03052022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 29/08/2026 18:21

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 224.447,30 | Pago: R\$ 193.642,19 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO

Bairro:

Endereço: Rua Raimundo Pereira de Oliveira e Rua Antônio Gonçalves de Abrantes

Início: 27/04/2022 | Previsão: 12/02/2023 | Finalização: 20/03/2023

Contratada: SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ: 43339438000101

Protocolo: 87858/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 20/02/2025 | Lat. -6.7762000, Long. -38.2304000 | 16 foto(s)

Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7762000, Long. -38.2304000 | 11 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003052022 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R\$ 224.447,30 | até 03/04/2024

— Aditivos —

Documento 55717/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Toda justificativa está demonstrada nos documentos da aba "justi...

Documento 108888/22 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME EM ANEXO.

— Convênios —

829750/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | R\$ 700.000,00

DETALHES DA OBRA 03052022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

9344 | 16/11/2022 | R\$ 53.429,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

7482 | 21/09/2022 | R\$ 69.753,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

7184 | 09/09/2022 | R\$ 70.459,12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

— Pagamentos —

9344 | 25/11/2022 | R\$ 53.429,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

7482 | 11/10/2022 | R\$ 69.753,48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

7184 | 22/09/2022 | R\$ 70.459,12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220443866 |

Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/f0315...>

Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/10dca...>

Projeto Básico | ProjetoBasico.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/c573e...>

Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/a3b82...>

Ordem de Serviço | OS pavimentação SPX.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/cfc7d...>