

DETALHES DA OBRA 07552021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 29/08/2026 18:21

Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente

Valor atual: R\$ 320.996,88 | Pago: R\$ 177.370,69 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA

Bairro:

Endereço: Rua Antônio Ribeiro

Início: 31/01/2022 | Previsão: 28/07/2022 | Finalização: 23/12/2022

Contratada: NOBREGA & NOBREGA CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | CNPJ: 40309921000155

Protocolo: 31215/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7814500, Long. -38.2534500 | 11 foto(s)

Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7814500, Long. -38.2534000 | 10 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007552021 | NOBREGA & NOBREGA CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | R\$ 320.996,88 | até 28/02/2023

— Aditivos —

Documento 83024/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção d...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7503 | 22/09/2022 | R\$ 57.646,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...

6518 | 18/08/2022 | R\$ 29.421,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...

DETALHES DA OBRA 07552021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

5405 | 14/07/2022 | R\$ 31.169,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
3946 | 27/05/2022 | R\$ 20.934,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
2781 | 20/04/2022 | R\$ 22.518,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
2450 | 11/04/2022 | R\$ 15.679,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...

— Pagamentos —

7503 | 13/10/2022 | R\$ 57.646,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
6518 | 23/08/2022 | R\$ 29.421,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
5405 | 18/07/2022 | R\$ 31.169,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
3946 | 03/06/2022 | R\$ 20.934,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
2781 | 29/04/2022 | R\$ 22.518,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...
2450 | 12/04/2022 | R\$ 15.679,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO D...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220422874 |

Declaração de Acessibilidade | ART.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/dcb23...>

Documento de Finalização | doc_103081_21_cancelamento.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/0c1a5...>

Projeto Básico | P01.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/38eba...>

Planilha Contratada | Proposta.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/943d9...>

Ordem de Serviço | CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO PRAÇA CEHAP 2.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/39372...>