

DETALHES DA OBRA 06412021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 14:43

Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente

Valor atual: R\$ 7.656.689,62 | Pago: R\$ 1.803.923,05 | Execução: 24,4%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

Bairro:

Endereço: Diversas Ruas

Início: 06/10/2021 | Previsão: 05/12/2022 | Finalização: 24/10/2023

Contratada: Niemaia Construcoes Ltda - Me | CNPJ: 10641065000170

Protocolo: 06001/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7701000, Long. -38.2230000 | 5 foto(s)

Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7701000, Long. -38.2230000 | 2 foto(s)

— Medições —

16/09/2022 a 09/08/2023 | R\$ 35.891,04 |

29/04/2022 a 15/09/2022 | R\$ 966.035,49 |

23/02/2022 a 28/04/2022 | R\$ 228.456,14 |

26/01/2022 a 22/02/2022 | R\$ 226.632,50 |

06/10/2021 a 25/01/2022 | R\$ 408.102,91 |

— Contratos —

000006412021 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | R\$ 7.656.689,62 | até 05/12/2023

— Aditivos —

Processo 05298/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme nota técnica encaminhada, acerca de serviços executados...

Processo 08785/22 | Valor | R\$ 696.095,42 | Conforme em anexo

DETALHES DA OBRA 06412021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

6440 | 22/08/2023 | R\$ 35.891,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9235 | 09/11/2022 | R\$ 100.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
7341 | 16/09/2022 | R\$ 866.035,49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
3094 | 28/04/2022 | R\$ 228.456,14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
996 | 21/02/2022 | R\$ 226.632,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
229 | 25/01/2022 | R\$ 408.102,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...

— Pagamentos —

6440 | 25/10/2023 | R\$ 35.891,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9235 | 04/01/2023 | R\$ 40.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
9235 | 11/11/2022 | R\$ 60.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
7341 | 11/10/2022 | R\$ 300.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
7341 | 23/09/2022 | R\$ 504.840,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
3094 | 29/04/2022 | R\$ 228.456,14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
996 | 28/02/2022 | R\$ 226.632,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
229 | 27/01/2022 | R\$ 408.102,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...

— Restos a pagar —

9235 | — | R\$ 40.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...
7341 | — | R\$ 61.195,03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA D...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210412522 |

Declaração de Acessibilidade | ART.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/e5a46...>

Documento de Finalização | TERMO DE RESCISÃO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/49b7b...>

Projeto Básico | Projeto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/dabb1...>

Planilha Contratada | planilha.vencedora - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/bd25a...>

DETALHES DA OBRA 06412021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Ordem de Serviço | CONTRATO - PMS - PJ 641-2021 ret.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/0bcf8...>

Planilha de Medição | BM 05 - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/1947...>

Planilha de Medição | BM 04 - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/1947...>

Planilha de Medição | BM 03 - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/1947...>

Planilha de Medição | BM 02 - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/1947...>

Planilha de Medição | BM 01 - asfalto 641.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/1946...>