

DETALHES DA OBRA 02632024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 12:14
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 419.823,32 | Pago: R\$ 419.823,32 | Execução: 100,0%
Descrição: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: ELETRIFICAÇÃO
Bairro:
Endereço: Rodovia BR 230
Início: 29/04/2024 | Previsão: 29/04/2025 | Finalização: 30/09/2024
Contratada: FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | CNPJ: 04792477000108
Protocolo: 86066/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.7805300, Long. -38.2507300 | 4 foto(s)
Condições Iniciais | 18/02/2025 | Lat. -6.7803000, Long. -38.2496000 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000002632024 | FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R\$ 419.823,32 | até 29/04/2025

— Aditivos —

Documento 140723/24 | Valor | R\$ 30.828,31 | EM ANEXO

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

2590 | 25/04/2025 | R\$ 71.404,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...
11133 | 19/11/2024 | R\$ 78.142,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...

DETALHES DA OBRA 02632024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

8761 | 09/09/2024 | R\$ 229.687,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...
6939 | 22/07/2024 | R\$ 40.588,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...

— Pagamentos —

2590 | 23/07/2025 | R\$ 71.404,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...
11133 | 25/11/2024 | R\$ 78.142,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...
8761 | 18/09/2024 | R\$ 229.687,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...
6939 | 24/07/2024 | R\$ 40.588,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUIS...

— Restos a pagar —
Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240632471 |
Declaração de Acessibilidade | ART Sousa Iluminação BR 230- Marcelo - 2024.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/4913b...>
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO ILUMINAÇÃO SS-SG.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/9581b...>
Projeto Básico | DE_2024_ELE_TRECHO BR-230_01-09_1.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/6df8d...>
Planilha Contratada | PLANILHA FINAL VENCEDORA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/f1e46...>
Ordem de Serviço | OS - Sousa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/1695d...>