

DETALHES DA OBRA 05192024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 12:14
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 352.170,25 | Pago: R\$ 282.360,26 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REA...

— Dados gerais —

Tipo: CRECHE
Bairro:
Endereço: RUA MARIA HERMÍNIA, S/N, Bairro: JARDIM BRASÍLIA
Início: 05/11/2024 | Previsão: 05/11/2025 | Finalização: 26/02/2026
Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154
Protocolo: 48885/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/02/2026 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2400000 | 9 foto(s)
Condições Iniciais | 28/08/2025 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2400000 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000005192024 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 352.170,25 | até 28/02/2026

— Aditivos —

Documento 140012/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mai...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

468 | 27/01/2026 | R\$ 103.673,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
8151 | 10/10/2025 | R\$ 30.093,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...

DETALHES DA OBRA 05192024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

6512 | 22/08/2025 | R\$ 5.134,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
6118 | 07/08/2025 | R\$ 52.830,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
5028 | 04/07/2025 | R\$ 50.619,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
4102 | 12/06/2025 | R\$ 40.009,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...

— Pagamentos —

468 | 29/01/2026 | R\$ 103.673,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
8151 | 14/10/2025 | R\$ 30.093,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
6512 | 26/08/2025 | R\$ 5.134,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
6118 | 11/08/2025 | R\$ 52.830,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
5028 | 07/07/2025 | R\$ 50.619,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...
4102 | 13/06/2025 | R\$ 40.009,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO D...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250704297 |
Declaração de Acessibilidade | PB20250704297.dc3ZW.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/170c7...>
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Creche Jardim Brasilia.... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/b2af0...>
Projeto Básico | MVC-B-ARQ-FOR-GER0-11_R04.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/5e653...>
Planilha Contratada | 352.170,25.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/e6d48...>
Ordem de Serviço | os (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/d788e...>