

# DETALHES DA OBRA 02432026

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB  
Emitido em 27/08/2026 11:02  
Situação: Em Execução Normal  
Valor atual: R\$ 1.882.992,36 | Pago: R\$ 404.277,62 | Execução: 21,5%  
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Gerlanildo Linha...

— Dados gerais —  
Tipo: OUTRAS  
Bairro:  
Endereço: Rua Antonio Assis da Costa, Bairro José Lins do Rego, Sousa PB  
Início: 04/05/2026 | Previsão: 05/05/2027 | Finalização: —  
Contratada: ID CONSTRUTORA LTDA | CNPJ: 44105908000135  
Protocolo: 89257/26 | Secretaria:

— Condições da obra —  
Condições Iniciais | 30/07/2026 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2300000 | 1 foto(s)

— Medições —  
04/05/2026 a 20/07/2026 | R\$ 236.197,58 |  
04/05/2026 a 20/07/2026 | R\$ 168.080,04 |

— Contratos —  
000002432026 | ID CONSTRUTORA LTDA | R\$ 1.882.992,36 | até 05/05/2027

— Aditivos —  
Documento 84708/26 | Valor | R\$ 312.992,36 | Em anexo.

— Convênios —  
Nenhum registro.

— Empenhos —  
6592 | 23/07/2026 | R\$ 168.080,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...  
6593 | 23/07/2026 | R\$ 236.197,58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...

# DETALHES DA OBRA 02432026

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

## — Pagamentos —

6593 | 06/08/2026 | R\$ 236.197,58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...

6592 | 24/07/2026 | R\$ 168.080,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

## — Restos a pagar —

Nenhum registro.

## — Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART\*-\*PB20260825953 |

Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUCAO CSU SOUSA (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/ffb07...>

Projeto Básico | CAMPO CSU - PRANCHA 2-3 - PLANTA BAIXA - assinada.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/ebe1c...>

Planilha Contratada | PLANILHA EM EXCEL CSU READEQUADA SOUSA 001.2026 (1).xl... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/89a5f...>

Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVICO CSU SOUSA (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/0f26d...>

Planilha de Medição | BM 01 CAMPO CSU ADITIVO - 20.07.26.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/3081...>

Planilha de Medição | BM 01 CAMPO CSU - 23.07.26.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/3080...>