

DETALHES DA OBRA 01152023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:58
Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual: R\$ 622.958,63 | Pago: R\$ 528.670,93 | Execução: 84,9%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —
Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: Distrito Lagoa dos Estrelas
Início: 10/02/2023 | Previsão: 10/02/2024 | Finalização: 11/12/2024
Contratada: WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 36563174000100
Protocolo: 63945/23 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7200000, Long. -38.3100000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7202000, Long. -38.3106000 | 2 foto(s)

— Medições —
13/08/2024 a 21/10/2024 | R\$ 38.865,44 |
19/06/2024 a 13/08/2024 | R\$ 60.628,18 |
03/05/2024 a 19/06/2024 | R\$ 22.785,28 |
26/12/2023 a 03/05/2024 | R\$ 26.334,69 |
13/09/2023 a 26/12/2023 | R\$ 149.037,44 |
18/07/2023 a 13/09/2023 | R\$ 82.192,11 |
06/07/2023 a 18/07/2023 | R\$ 26.515,17 |
25/04/2023 a 07/07/2023 | R\$ 46.892,39 |
10/02/2023 a 25/04/2024 | R\$ 75.420,33 |

— Contratos —
000001152023 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ 622.958,63 | até 09/02/2025

DETALHES DA OBRA 01152023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

Documento 52122/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Justificativa presente no documento anexado em "Justificativa Té...

— Convênios —

001/2022 | Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e T... | R\$ 559.994,89

— Empenhos —

10109 | 21/10/2024 | R\$ 38.865,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10082 | 18/10/2024 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7864 | 13/08/2024 | R\$ 60.628,18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5804 | 19/06/2024 | R\$ 22.785,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4041 | 03/05/2024 | R\$ 26.334,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11459 | 26/12/2023 | R\$ 149.037,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7250 | 13/09/2023 | R\$ 82.192,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5101 | 18/07/2023 | R\$ 26.515,17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4597 | 06/07/2023 | R\$ 46.892,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3885 | 14/06/2023 | R\$ 75.420,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

10109 | 12/05/2025 | R\$ 7.655,34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10109 | 21/10/2024 | R\$ 31.210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7864 | 10/09/2024 | R\$ 20.353,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7864 | 14/08/2024 | R\$ 40.274,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5804 | 19/06/2024 | R\$ 22.785,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4041 | 06/05/2024 | R\$ 26.334,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11459 | 28/12/2023 | R\$ 149.037,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7250 | 07/11/2023 | R\$ 18.191,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7250 | 14/09/2023 | R\$ 64.001,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5101 | 18/07/2023 | R\$ 26.515,17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4597 | 11/07/2023 | R\$ 46.892,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3885 | 23/06/2023 | R\$ 75.420,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 01152023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Restos a pagar —

10109 | — | R\$ 7.655,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230528373 |

Documento de Finalização | DOC RESCISAO TCE.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/f9bc7...>

Projeto Básico | DE_RP_2021_ARQ_GINÁSIO_SOUSA_03-09.ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/7fdfa...>

Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA LAGOA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/36aea...>

Ordem de Serviço | OS Quadra Poliesportiva no Distrito de Lagoa dos Estrel... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/2166e...>

Planilha de Medição | BM_09_12.11.24_RLR.1.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BM-08 QUADRA DA LAGOA_09.08.24.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDICAO 07_RLR 17.06.24.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDICAO 06 LAGOA_RLR.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDICAO 05 LAGOA_RLR 21.12.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 LAGOA_22.08.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDICAO_03_Empresa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1939...>

Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 02_RLR.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1939...>

Planilha de Medição | BM 01_13.04.23.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/1939...>