

DETALHES DA OBRA 05342022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 29/08/2026 18:21
Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual: R\$ 1.391.728,85 | Pago: R\$ 544.651,39 | Execução: 38,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: CRECHE
Bairro:
Endereço: Rua Projetada, s/n - Alto do Cruzeiro
Início: 01/08/2022 | Previsão: 10/03/2025 | Finalização: 22/01/2026
Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154
Protocolo: 95782/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 02/03/2026 | Lat. -6.7400000, Long. -38.2400000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7448000, Long. -38.2435000 | 20 foto(s)

— Medições —

25/09/2024 a 04/11/2024 | R\$ 35.108,96 |
22/06/2024 a 24/09/2024 | R\$ 32.704,80 |
08/06/2024 a 21/06/2024 | R\$ 11.746,63 |
29/05/2024 a 07/06/2024 | R\$ 13.140,40 |
09/11/2023 a 28/05/2024 | R\$ 15.076,76 |
17/11/2023 a 08/12/2023 | R\$ 33.030,55 |
21/06/2023 a 15/12/2023 | R\$ 59.838,16 |
05/05/2023 a 19/06/2023 | R\$ 21.960,17 |
16/03/2023 a 04/05/2023 | R\$ 20.406,89 |
28/01/2023 a 16/03/2023 | R\$ 21.896,97 |
20/12/2022 a 27/01/2023 | R\$ 23.226,41 |
04/12/2022 a 22/12/2022 | R\$ 33.009,77 |
15/10/2022 a 03/12/2022 | R\$ 68.552,89 |
27/09/2022 a 26/10/2022 | R\$ 95.275,05 |

DETALHES DA OBRA 05342022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

01/08/2022 a 26/09/2022 | R\$ 43.377,24 |

— Contratos —

000005342022 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 1.391.728,85 | até 27/12/2025

— Aditivos —

Documento 38520/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECERT TÉCNICO DE ENGENHARIA

Documento 67831/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme o parecer técnico de engenharia.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

539 | 10/02/2025 | R\$ 6.320,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO RELATIVO AOS ...
12345 | 23/12/2024 | R\$ 4.952,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11883 | 09/12/2024 | R\$ 8.027,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11835 | 05/12/2024 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
10579 | 29/10/2024 | R\$ 35.108,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9271 | 24/09/2024 | R\$ 32.704,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
5927 | 21/06/2024 | R\$ 11.746,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
5266 | 07/06/2024 | R\$ 13.140,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
4841 | 28/05/2024 | R\$ 15.076,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
10473 | 08/12/2023 | R\$ 33.030,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9572 | 16/11/2023 | R\$ 59.838,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
4009 | 20/06/2023 | R\$ 21.960,17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
2898 | 11/05/2023 | R\$ 20.406,89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11490 | 30/12/2022 | R\$ 200.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO D...
10682 | 22/12/2022 | R\$ 33.009,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
9935 | 08/12/2022 | R\$ 68.552,89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8857 | 28/10/2022 | R\$ 95.275,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7694 | 29/09/2022 | R\$ 43.377,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

DETALHES DA OBRA 05342022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

539		11/02/2025		R\$ 6.320,36		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO RELATIVO AOS ...
12345		30/12/2024		R\$ 4.952,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11883		13/12/2024		R\$ 8.027,38		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
10579		30/10/2024		R\$ 35.108,96		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9271		25/09/2024		R\$ 32.704,80		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
5927		21/06/2024		R\$ 11.746,63		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
5266		10/06/2024		R\$ 13.140,40		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
4841		29/05/2024		R\$ 15.076,76		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
10473		08/12/2023		R\$ 33.030,55		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
9572		30/11/2023		R\$ 59.838,16		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
4009		05/07/2023		R\$ 21.960,17		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
2898		23/06/2023		R\$ 20.406,89		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
11490		20/03/2023		R\$ 21.896,97		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO D...
11490		14/02/2023		R\$ 23.226,41		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO D...
10682		23/12/2022		R\$ 30.009,77		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
9935		09/12/2022		R\$ 68.552,89		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8857		31/10/2022		R\$ 95.275,05		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7694		30/09/2022		R\$ 43.377,24		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

11490		—		R\$ 45.123,38		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO D...
10682		—		R\$ 0,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220466756 |
- Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/2ea0a...>
- Documento de Finalização | DECLARACAO_EXTINCAO_CONTRATUAL_-_CRECHE_ALTO_DO_CRUZEI... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/a8fca...>
- Projeto Básico | ProjetoArquitetura.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/45bcd...>
- Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/2b85c...>
- Ordem de Serviço | OS creche alto cruzeiro.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/arquivo/0c458...>

DETALHES DA OBRA 05342022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM 15.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1928...>

Planilha de Medição | BM 14.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1927...>

Planilha de Medição | bm 13 creche alto do cruzeiro .xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1927...>

Planilha de Medição | BM_12 CRECHE.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1927...>

Planilha de Medição | BM_11 CRECHE.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1927...>

Planilha de Medição | BM_10 CRECHE PREFEITURA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM_09 CRECHE.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM_08 ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1926...>

Planilha de Medição | BM_07 ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1925...>

Planilha de Medição | BM_06 ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1925...>

Planilha de Medição | BM 05.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1924...>

Planilha de Medição | BM_04_CRECHE 2 pms.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1924...>

Planilha de Medição | BM_03_CRECHE 2.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1924...>

Planilha de Medição | BM_02_CRECHE2.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1924...>

Planilha de Medição | BM_01_CRECHE.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05342022/medicoes/1924...>